

安徽添御石油设备制造有限公司液力端总成项目竣工环境保护自行 验收会签到表

姓名	单位	职务/职称	联系电话
李三	安徽添御石油	总经理	18621133268
张贵忠	宣城市环科所	工	13965653138
王刚		工	13805635125
王刚	宣城市环科所	环评师	18956325378
王刚	安徽添御石油	管代	13013137989
曹永	安徽科盛检测有限公司	/	1728315717
汪盛	安徽科盛检测有限公司	总经理	17756329998

签到日期

安徽添御石油设备制造有限公司液力端总成项目建设工程竣工环境保护自行验收组名单

	姓名	单位	职务/职称	签名
组长	李孟发	安徽添御石油	总经理	李孟发
成员	张贤忠	宣城市环科所	文工	张贤忠
	王刚		文工	王刚
	王刚	宣城市环科所	环评师	王刚
	王刚	宣城市环科所	环评师	王刚

验收日期

安徽添御石油设备制造有限公司液力端总成项目竣工 环境保护自主验收意见

2018年7月9日，安徽添御石油设备制造有限公司根据液力端总成项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）》、《安徽添御石油设备制造有限公司液力端总成项目环境影响评价报告表》和环评批复等要求对本项目进行验收。验收组现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设和运行情况，经认真研究讨论形成本项目验收意见。

一、工程建设基本情况

安徽添御石油设备制造有限公司位于宣城经济技术开发区日新西路以南、科技路以西建设液力端总成项目，2014年12月23日宣城经济技术开发区管理委员会以宣开管[2014]269号文件同意本项目开展前期工作，2015年1月委托苏州科太环境技术有限公司编制了《安徽添御石油设备制造有限公司液力端总成项目环境影响报告表》，2015年3月20日宣城市环保局开发区分局以宣环开[2015]22号文对该项目的环境影响评价文件进行了批复。项目于2015年4月开始施工建设，2016年9月建设完成并投入调试。项目实际总投资3500万元，其中环保投资63万元。该项目暂未申请排污许可证。

二、工程变动情况

结合现场实际检查，因公司未配套建设职工食堂，生活污水经化粪池预处理后入污水处理厂；打磨粉尘新增布袋除尘装置+15m高排气筒；新增2套数控卧室加工中心、1台空压机、1台数控车床；热处理炉13台调整为8台（4台台式、1台井式正火退火炉，1台井式回火炉，1台渗碳炉，1台氮化炉尚未启用）；公司车间地面采用干法保洁。工程变动内容不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

1、废水：

本项目实施了“雨污分流”，废水主要为生活污水，经化粪池装置处理后进开发区管网入污水处理厂集中处理。

2、废气

本项目废气主要为淬火油烟、抛丸粉尘及打磨粉尘；生产车间无组织废气。

(1) 有组织废气

淬火油烟经油烟净化器处理后通过 15m 高排气筒外排；抛丸、打磨粉尘分别经袋式除尘器处理后通过 15m 高排放筒外排。

(2) 无组织废气

项目无组织废气主要来源于各生产工序未经收集的各类废气，其主要的污染因子为颗粒物和非甲烷总烃，主要通过强化废气收集措施降低无组织排放。

四、验收监测结果

(1) 有组织废气监测结果

监测结果表明，验收监测期间，淬火油烟排放浓度范围为 $5.8\text{mg}/\text{m}^3 \sim 6.6\text{mg}/\text{m}^3$ 、抛丸工序颗粒物排放浓度 $18\text{mg}/\text{m}^3 \sim 18.9\text{mg}/\text{m}^3$ 、打磨工序颗粒物排放浓度 $12.5\text{mg}/\text{m}^3 \sim 13.1\text{mg}/\text{m}^3$ ，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 中二级标准。


(2) 无组织废气

监测结果表明，验收监测期间，厂界无组织排放最大监控点浓度分别为颗粒物 $0.215\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃 $1.53\text{mg}/\text{m}^3$ ，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中无组织排放浓度限值。

五、验收结论

该工程在设计、施工和试运行期采取了有效的污染防治措施。项目建设过程中落实了环境影响报告表及批复要求的环境保护措施。该工程基本具备环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

验收组签字：



2018 年 7 月 9 日